

西宁市湟中区2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金完工项目公示表

李知 9.6

填报单位：西宁市湟中区乡村振兴局

序号	项目名称	项目类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金安排（万元）					筹资方式	收益对象	绩效目标	群众参与和带贫减贫机制	项目完成情况
								小计	中央资金	省级资金	市级资金	区级配套					
合 计								5653.03	4556.92	445.21	403.08	247.82					
1	湟中区群加乡来路村羊肚菌种植基地建设项目	种养加工服务	续建	来路村	2022年-2023年	群加藏族乡人民政府	用地面积79944.07平方米，总建筑面积37200平方米，其中，新建菌类种植塑料大棚共50栋（36栋平均每栋建筑面积800平方米，14栋平均每栋建筑面积600平方米），配套建设给排水管网、电气工程等相应设施。	476.69	457.84			18.85	财政衔接推进乡村振兴补助资金	群加乡5个行政村群众	1.数量指标：根据项目指标内容建设菌类种植大棚32栋；2.时效指标：2022年-2024年底；3.质量指标：项目完成后，项目竣工验收合格率达到100%；4.经济效益指标：提高来路村村民收入，壮大村集体经济实力，收益用于本村产业及公益事业的支出；5.满意度指标：群众满意度达到90%以上。	项目建设流转来路村及周边村农户耕地276.23亩，每亩增加收入400元，户均增加土地流转费收入1000元。项目建成后由新成立的群加乡农粮国有建设有限公司作为项目法人负责经营，项目成达产后预计年收入达426.00万元，产生的净收益全部用于群加乡所有5个行政村在巩固脱贫攻坚成果方面的支出，主要用于脱贫户（监测户）公益性岗位开发、村庄基础设施的维修和突发困难户的救助。群加乡农粮国有建设有限公司可吸纳当地脱贫劳动力20余人稳定在公司就业。	已完成，进入竣工结算阶段
2	湟中区群加乡梅花鹿养殖基地建设项目	种养加工服务	续建	上圈村	2022年-2023年	群加藏族乡人民政府	新建鹿棚42个。共养殖梅花鹿820头，其中母鹿300头，公鹿520头（包含30头种鹿）；新建产品展示、冷库1栋；新建游客综合服务中心1栋；草料库1栋；观光鹿棚（原牛棚）1栋；消毒间1间；看管屋2间，配套建设给排水管网、供电线路、场地及道路硬化等。	1183.57	1097.80			85.77	财政衔接推进乡村振兴补助资金	群加乡5个行政村群众	1.数量指标：根据项目指标内容建设鹿棚42座，购置梅花鹿820头，建设游客服务中心、草料库、观光鹿棚、消毒间各1栋；2.时效指标：2022年-2023年底；3.质量指标：项目完成后，项目竣工验收合格率达到100%；4.经济效益指标：项目建成后预计年收入达382.00万元，可有效丰富群加藏族乡上圈村乡村旅游项目，提高乡村旅游收入，壮大村集体经济实力；5.满意度指标：群众满意度达到90%以上。	梅花鹿养殖基地建成后，由新成立的群加乡农粮国有建设有限公司作为项目法人负责经营，项目成后预计年收入达382.00万元。新成立的公司可吸纳当地脱贫劳动力20余人稳定在公司就业，预计年增加收入43万余元；其他群众可参与饲草料的种植产业，接每头鹿冬季补饲草5公斤/天计算，鹿场可消化饲草370吨，预计每年增加当地群众收入60余万元。梅花鹿养殖基地产生的净收益主要用于群加乡所有5个行政村在巩固脱贫攻坚成果方面的支出，主要用于脱贫户（监测户）公益性岗位开发、村庄基础设施的维修和突发困难户的救助，具体使用办法以制定批准的群加乡农粮国有建设有限公司财务管理为准。同时，该项目可有效丰富群加藏族乡旅游项目，提高乡村旅游收入。项目资产归群加乡农粮协作建设有限公司所有。	已完成，进入竣工结算阶段
3	群加乡下圈村“云上群加”生态乡村旅游基础设施配套项目	其他	续建	下圈村	2022年-2023年	群加藏族乡人民政府	道路提升改造32495平方米，污水管网改造，桥梁护栏安装，护坡整治工程。	133.97	128.97			5.00	财政衔接推进乡村振兴补助资金	下圈村村民委员会	完成道路提升改造32495平方米，污水管网改造，桥梁护栏安装，护坡整治工程。	项目建设优先吸纳当地群众、脱贫户、监测户参与务工，增加收入。	已完成，进入竣工结算阶段
4	汉东乡后窑村污水管网提升改造项目	其他	续建	后窑村	2022年-2023年	汉东回族乡人民政府	污水管道1325米，污水管道预留户管612米，化粪池1座，污水检查井58个，铸铁井盖58套。	73.55		67.28		6.27	财政衔接推进乡村振兴补助资金	村民委员会	完成污水管道1325米，污水管道预留户管612米，化粪池1座，污水检查井58个，铸铁井盖58套。	项目开工后，建立利益联结机制，优先吸纳本村脱贫户在內的的低收入群众，直接解决30余人就业，人均可增收1.5万元，保障低收入群众获得实惠和收益，巩固脱贫成效。	已完成，进入竣工结算阶段
5	大才乡上措隆村通村路网改造工程项目	基础设施--村道	续建	大才乡上措隆村	2022年-2023年	湟中区交通运输局	完成南岔支线1.235公里、清真寺支线0.575公里两条路线全部施工任务及下重台村岔路口至通康大道段2022年剩余1.045公里施工任务。	210.81	195.75			15.06	财政衔接推进乡村振兴补助资金	上措隆村村民委员会	1.数量指标：整治上措隆村村内道路2.855km的断板、坑槽、砂化等公路病害并进行沥青混凝土罩面；2.时效指标：准备阶段(2021年3月至2021年7月)实施阶段(2022年4月至2023年10月)验收阶段(2023年12月)；3.质量指标：项目竣工验收合格率达到100%；4.效益指标：不仅有助于提高农村地区客货运输能力，也为农村地区经济发展提供便利条件，并对搞活农副产品流通，促进城乡交流；5.社会效益：本项目道路涉及上措隆村村民678户、人口3267人，项目建成后，有利于改善沿线群众的生产生活条件，改造民生环境，提升交通基础设施服务水平。	本项目涉及上措隆村村民678户、人口3267人，项目建成后，有利于改善沿线群众的生产生活条件，改造民生环境，提升交通基础设施服务水平，并对路线连接互通成公路网，提升道路网通达深度，巩固扶贫产业交通基础设施条件等方面都具有重要的作用和意义。	已完成，进入竣工结算阶段
6	大才乡前沟村村庄道路改造提升项目	基础设施--村道	续建	大才乡前沟村	2022年-2023年	湟中区交通运输局	村庄主道路提升改造7.2公里。其中大才乡前沟村公路由1条主线3条支线组成，整治里程3.0255公里；大才乡前沟至占林公路整治里程1.3065公里；大才乡孙家窑至立欠公路整治里程2.886公里。	217.62	209.88			7.74	财政衔接推进乡村振兴补助资金	前沟村村民委员会	1.数量指标：整治前沟村村内道路7.2km的断板、坑槽、砂化等公路病害并进行沥青混凝土罩面；2.时效指标：准备阶段(2021年3月至2021年7月)实施阶段(2022年4月至2023年10月)验收阶段(2023年12月)；3.质量指标：项目竣工验收合格率达到100%；4.效益指标：不仅有助于提高农村地区客货运输能力，也为农村地区经济发展提供便利条件，并对搞活农副产品流通，促进城乡交流；5.社会效益：本项目道路涉及上措隆村村民730户、人口3755人，项目建成后，有利于改善沿线群众的生产生活条件，改造民生环境，提升交通基础设施服务水平。	本项目涉及前沟村村民730户、人口3755人，项目建成后，有利于改善沿线群众的生产生活条件，改造民生环境，提升交通基础设施服务水平，并对路线连接互通成公路网，提升道路网通达深度，巩固扶贫产业交通基础设施条件等方面都具有重要的作用和意义。	已完成，进入竣工结算阶段
7	湟中区2022年部分建制村通村公路“畅返不畅”整治项目	基础设施--村道	续建	田家寨镇拉尕村、共和镇北村、拦隆口镇南门一村、小寺沟村、拉目台村	2022年-2023年	湟中区交通运输局	整治田家寨镇拉尕村、共和镇北村、拦隆口镇南门一村、小寺沟村、拉目台村通村公路10.798公里的断板、坑槽、砂化等公路病害并进行沥青混凝土罩面。项目在维持原有公路技术标准不变，进行全线公路病害整治，并完善排水、安全设施等，最后全线再统一加铺5厘米厚沥青混凝土进行罩面，技术指标采用《青海省农村公路技术标准》中的乡道、村道技术标准，设计速度采用15公里/小时，路基宽度按既有道路确定，桥涵荷载等级为公路-II级。	709.18	269.00		403.08	37.10	财政衔接推进乡村振兴补助资金	3镇5个建制村村民委员会	1.数量指标：在预计的时间内，根据项目指标内容，整治3镇5个建制村通村公路10.798公里的断板、坑槽、砂化等公路病害并进行沥青混凝土罩面；2.时效指标：（1）准备阶段(2023年3月至2023年4月)：完成项目开工前准备工作；（2）实施阶段(2023年4月至2023年8月)：项目施工建设，完成全部建设工程；（3）验收阶段(2023年10月)：在完成自检自查的基础上，查漏补缺，并由责任单位组织验收；3.质量指标：项目完成后，项目竣工验收合格率达到100%；4.效益指标：本项目实施不仅有助于提高农村地区客货运输能力，也为农村地区经济发展提供便利条件，并对搞活农副产品流通，促进城乡交流，促进旅游资源等其他资源的开发，促进城乡一体化进程和实施乡村振兴战略创造良好的交通基础设施条件。	本项目道路沿线田家寨镇拉尕村、共和镇北村、拦隆口镇南门一村、小寺沟村、拉目台村，涉及村民1311户、人口5087人，项目建成后，有利于改善沿线群众的生产生活条件，改造民生环境，提升交通基础设施服务水平，并对路线连接互通成公路网，提升道路网通达深度，巩固扶贫产业交通基础设施条件等方面都具有重要的作用和意义。	已完成，进入竣工结算阶段
8	湟中区李家山镇下坪村人饮管网提升改造工程	基础设施--其他	改建	李家山镇下坪村	2023年	湟中区水利局	埋设各类管道20km,修建各类阀门井26座，受益农户204户、受益人口803人。	523.88	314.00	183.44		26.44	财政衔接推进乡村振兴补助资金	下坪村村民委员会	1.数量指标：埋设供水管道及串户管网20km；2.质量指标：工程验收合格率100%；3.时效指标：截止2023年底投资完成比例90%；4.社会效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；5.经济效益指标：年收水费1.8万元；6.满意度指标：受益群众满意度95%	项目涉及李家山镇的下坪村，建设供水管道及串户管网20km，项目建设资金528.57万元，建成后可提升更新下坪村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保204户、803人的供水安全。	已完成，进入竣工结算阶段
9	湟中区拦隆口镇合尔营村人饮管网提升改造工程	基础设施--其他	改建	拦隆口镇合尔营村	2023年	湟中区水利局	埋设输水管1条，长5038m；供水支管3条，长3625m；埋设供水管网总长6750m；埋设串户管网总长24709m；穿公路2处、穿沟道2处；新建新建50m³蓄水池一座，控制井10座、集中式水表井36座。提高合尔营村237户、833人的供水保证率。	552.05	332.00	192.09		27.96	财政衔接推进乡村振兴补助资金	拦隆口镇合尔营村民委员会	1.数量指标：埋设供水管道及串户管网33.372km；2.质量指标：工程验收合格率100%；3.时效指标：截止2023年底投资完成比例90%；4.社会效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；5.经济效益指标：年收水费1.8万元；6.满意度指标：受益群众满意度95%。	项目涉及拦隆口镇的合尔营村，建设供水管道及串户管网33.372km，项目建设资金552万元，建成后可提升更新合尔营村的村级自来管网及供水设施设备，整体上提升供水保证率，确保237户、833人的供水安全。	已完成，进入竣工结算阶段
10	西宁市湟中区2022年灌区水毁修复项目	基础设施--其他	应急修复	湟中区	2023年	湟中区水利局	引水口1座，引水口清淤500m³，渠道清淤5894m³，渠岸恢复土方1170m³，排架1座，闸门1座，网围栏60m，陡坡1座，渡槽1座，DN700（δ=8mm）钢管长72m，渠道衬砌长度714m。	149.81	143.00			6.81	财政衔接推进乡村振兴补助资金	全区群众	1.产出数量指标：维修渠道714m、更换钢管72m等；2.产出质量指标：工程验收合格率100%；3.产出时效指标：截止2023年底投资完成比例90%；4.社会效益指标：确保20.19万亩农田适时灌溉；5.经济效益指标：受损工程得到及时修复，群众能有多余的时间出门务工增加收入；6.满意度指标：受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动务工，增加收入。项目受益区为全区9个灌区，恢复因水毁受损的渠道及建筑物，项目建设资金143万元，建成后可提升使水毁受损的工程得到及时修复，整体上提升灌溉保证率，确保全区20.19万亩的农田适时灌溉。	已完成，进入竣工结算阶段

序号	项目名称	项目类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金安排（万元）					筹资方式	收益对象	绩效目标	群众参与和带贫减贫机制	项目完成情况
								小计	中央资金	省级资金	市级资金	区级配套					
合 计								5653.03	4556.92	445.21	403.08	247.82					
11	西宁市湟中区2022年农村供水工程水毁修复项目	基础设施--其他	应急修复	湟中区	2023年	湟中区水利局	水毁土方夯填为13165m³，更换引水口反滤料4座、共616m³，引水口清淤5座、共7578m³；更换网围栏长351m，高1.8m，更换供水管23条、总长7263m，更换DN75镀锌钢管1条、总长87m，更换DN315钢管1条、总长42m；；更换闸门3套、阀门井6座，更换各类闸阀2套、水表1套、法兰21套、平承17套、弯头2个、抢修节5个、双扩口3个、直接2个；管道疏通3200m；修复硬化路2处，总长500m；砂砾石路面恢复1000m(3000㎡)；砖砌体7.8m³，砂浆抹面31.3㎡，浆砌石挡墙21m³，C20砼镇墩6.51m³，引水口上游沟道疏浚4305m³，管道防护3处，采用钢筋石笼，总长89m。	238.10	227.28			10.82	财政衔接推进乡村振兴补助资金	全区群众	1.产出数量指标：埋设供水管道及串户管网7.3km；2.产出质量指标：工程验收合格率100%；3.产出时效指标：截止2023年底投资完成比例90%；4.社会效益指标：供水保证率由90%提高到95%以上；5.经济效益指标：受损工程得到及时修复，群众能有多余的时间出门务工增加收入；6.满意度指标：受益群众满意度95%。	项目建设中优先吸纳脱贫户、监测户劳动力务工，增加收入。项目受益区为46个村，恢复供水管网管网7.3km，项目建设资金227.28万元，建成后可提升水毁受损的工程得到及时修复，整体上提升供水保证率，确保47795人的供水安全。	已完成，进入竣工结算阶段
12	西宁市湟中区甘河滩国营林场2023年苗圃土壤改良项目	欠发达国有林场巩固提升任务	改建	湟中区甘河滩国营林场苗圃	2023年	湟中区甘河滩国营林场	可育苗面积进行客土回填16.5亩，11000平方米。修建水渠1000米，扦插青杨雄株10亩，定植山杏10亩。播种花灌木5亩。	112.00	112.00				财政衔接推进乡村振兴补助资金	湟中区甘河滩国营林场	1.产出数量指标：完成修建水渠1000米，完成育苗25亩；2.产出质量指标：苗木成活率95%以上。	项目建设优先吸纳当地群众、脱贫户、监测户参与务工，增加收入。	已完成，进入竣工结算阶段
13	西宁市湟中区群加国营林场2023年林场苗圃育苗及基础设施提升项目	欠发达国有林场巩固提升任务	改建	湟中区群加国营林场苗圃	2023年	湟中区群加国营林场	云杉容器育苗6亩,苗圃灌溉用主水渠修建560米,支渠道修建1000米、蓄水池（20吨）维修一处、蓄水池（25吨）新建一处、场用自来水维修850米及检查井三处。	41.00	41.00				财政衔接推进乡村振兴补助资金	湟中区群加国营林场	1.产出数量指标：完成云杉容器育苗6亩；水渠修建1560米、蓄水池2个；2.产出质量指标：苗木成活率95%以上；	项目建设优先吸纳当地群众、脱贫户、监测户参与务工，增加收入。	已完成，进入竣工结算阶段
14	2022年“雨露计划”补助第四批	教育 资助	新建	湟中区	2023年	湟中区乡村振兴局	为符合条件的已脱贫、边缘易致贫家庭大中专学生给予教育资助，其中：本科6000元，专科及高职5000元，预科4000元，中专3000元。	6.80	4.40	2.40			财政衔接推进乡村振兴补助资金	脱贫户、边缘易致贫户	满意度指标：群众满意度达到90%以上。	为符合条件的已脱贫、边缘易致贫家庭大中专学生给予教育资助。	已完成，进入竣工结算阶段
15	促进就业帮扶车间（工坊）项目	补助类	新建	湟中区	2023年	湟中区乡村振兴局	拟补助40家符合条件的帮扶车间（工坊）	134.00	134.00				财政衔接推进乡村振兴补助资金	在40家符合条件的帮扶车间（工坊）就业人员及项目业主	1.时效指标：资金支出率达100%；2.满意度指标：群众满意度达到90%以上。	推动帮扶车间（工坊）实现变业人员120人，人均年工资性收入173万元；	已完成，进入竣工结算阶段
16	少数民族发展第一批项目	其它	新建	湟中区	2023	湟中区民宗局	上五庄镇特种养殖项目、共和镇杂庄村乡村旅游道路改造提升项目、共和镇杂庄村乡村旅游道路改造提升项目等	890.00	890.00				财政衔接推进乡村振兴补助资金	项目实施地所在行政村群众	1.质量指标：工程验收合格率达100%，2.满意度指标：群众满意度达到90%以上。	项目建设中优先吸纳当地及周边村的脱贫户及监测户务工，实现增收；项目建成后可以提升村貌、保障群众安全饮水，提高群众生活水平。	已完成，进入竣工结算阶段